

# Abnahmemessung an Glasfaserkabeln

(Gemessen nach HB 12/ZTV 43)

<b>ONKz</b>	2324	<b>SM Auftrag</b>	212140084	<b>Gemessen von</b>	Stefan Tietze
<b>AsB</b>	2	<b>Netzwerkebene</b>	3	<b>PTI/Firma</b>	TMTkom GmbH
<b>NVt</b>	V 3017	<b>OneBox-Typ</b>	4 WE	<b>Datum</b>	17.10.2025
<b>Gf-AP</b>	P 3017031	<b>HÜP-Typ</b>	- WE	<b>ONT-Kalibrierdatum</b>	29.09.2020
<b>Beschreibung</b>				<b>ONT-Seriennummer</b>	INGE10400A19
<b>Sonstiges</b>					

**Kabellänge** ≤ 3 km

**Dämpfungswert bei  $\lambda=1490$  nm** 21,00 dB

## 1 OLT-Kennung H2-7-01

Faser-Nr.	Dämpfung [dB]	Faser-Nr.	Dämpfung [dB]	Faser-Nr.	Dämpfung [dB]
1	16,69	2	16,65	3	16,68
4	16,69				

Alle auf Stecker abgeschlossenen Fasern der OneBox / HÜP wurden auf Durchgang und Vertauschung bis zum Gf-NVt geprüft, keine Fehler festgestellt.

Vzk-Kabellänge
182 m