

# Abnahmemessung an Glasfaserkabeln

(Gemessen nach HB 12/ZTV 43)

ONKz	231	SM Auftrag	211967550	Gemessen von	Stefan Tietze
AsB	14	Netzwerkebene	3	PTI/Firma	TMTkom GmbH
NVt	V 1200	OneBox-Typ	4 WE	Datum	18.07.2025
Gf-AP	P 1200002	HÜP-Typ	- WE	ONT-Kalibrierdatum	29.09.2020
Beschreibung				ONT-Seriennummer	INGE10400A19
Sonstiges					
Kabellänge	≤ 3 km			Dämpfungswert bei $\lambda=1490$ nm	21,00 dB

## 1 OLT-Kennung H4-4-06

Faser-Nr.	Dämpfung [dB]	Faser-Nr.	Dämpfung [dB]	Faser-Nr.	Dämpfung [dB]
1	16,99	2	16,98	3	17
4	17,05				

Alle auf Stecker abgeschlossenen Fasern der OneBox / HÜP wurden auf Durchgang und Vertauschung bis zum Gf-NVt geprüft, keine Fehler festgestellt.

Vzk-Kabellänge
193 m