

Abnahmemessung an Glasfaserkabeln

(Gemessen nach HB 12/ZTV 43)

ONKz	2366	SM Auftrag	211936083	Gemessen von	Stefan Tietze
AsB	3	Netzwerkebene	3	PTI/Firma	TMTkom GmbH
NVt	V 3002	OneBox-Typ	4 WE	Datum	22.07.2025
Gf-AP	P 3002532	HÜP-Typ	- WE	ONT-Kalibrierdatum	29.09.2020
Beschreibung				ONT-Seriennummer	INGE10400A19
Sonstiges					
Kabellänge	≤ 3 km		Dämpfungswert bei $\lambda=1490$ nm	21,00 dB	

1 OLT-Kennung H3-3-00

Faser-Nr.	Dämpfung [dB]	Faser-Nr.	Dämpfung [dB]	Faser-Nr.	Dämpfung [dB]
1	19,76	2	19,75	3	19,77
4	19,75				

Alle auf Stecker abgeschlossenen Fasern der OneBox / HÜP wurden auf Durchgang und Vertauschung bis zum Gf-NVt geprüft, keine Fehler festgestellt.

Vzk-Kabellänge
178 m