

Abnahmemessung an Glasfaserkabeln

(Gemessen nach HB 12/ZTV 43)

ONKz	201	SM Auftrag	209873964	Gemessen von	Stefan Tietze
AsB	22	Netzwerkebene	3	PTI/Firma	TMTkom GmbH
NVt	V 3002	OneBox-Typ	3 WE	Datum	07.07.2025
Gf-AP	P 3002506	HÜP-Typ	- WE	ONT-Kalibrierdatum	29.09.2020
Beschreibung				ONT-Seriennummer	INGE10400A19
Sonstiges					

Kabellänge ≤ 3 km**Dämpfungswert bei $\lambda=1490$ nm** 21,00 dB

1 OLT-Kennung H1-1-05

Faser-Nr.	Dämpfung [dB]	Faser-Nr.	Dämpfung [dB]	Faser-Nr.	Dämpfung [dB]
1	16,36	2	16,28	3	16,24

Alle auf Stecker abgeschlossenen Fasern der OneBox / HÜP wurden auf Durchgang und Vertauschung bis zum Gf-NVt geprüft, keine Fehler festgestellt.

Vzk-Kabellänge
197 m