

# Abnahmemessung an Glasfaserkabeln

(Gemessen nach HB 12/ZTV 43)

ONKz	231	SM Auftrag	211999304	Gemessen von	Stefan Tietze
AsB	17	Netzwerkebene	3	PTI/Firma	TMTkom GmbH
NVt	V 1007	OneBox-Typ	4 WE	Datum	26.08.2025
Gf-AP	P 1007001	HÜP-Typ	- WE	ONT-Kalibrierdatum	29.09.2020
Beschreibung				ONT-Seriennummer	INGE10400A19
Sonstiges					
Kabellänge	≤ 3 km		Dämpfungswert bei λ=1490 nm	21,00 dB	

## 1 OLT-Kennung G1-03-6

Faser-Nr.	Dämpfung [dB]	Faser-Nr.	Dämpfung [dB]	Faser-Nr.	Dämpfung [dB]
1	18,24	2	18,25	3	18,30
4	18,31				

Alle auf Stecker abgeschlossenen Fasern der OneBox / HÜP wurden auf Durchgang und Vertauschung bis zum Gf-NVt geprüft, keine Fehler festgestellt.

Vzk-Kabellänge
317 m